



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS C. ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL, ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. ARMANDO COVARRUBIAS RUBIO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA: "10010054497 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CIUDAD DEPORTIVA, MEXICALI, B.C."	
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, LETREROS DE EDIFICIOS, DE AREA O DEPARTAMENTOS QUE SON LAS SIGUIENTES: TACTO MAPA CENTRAL, DIRECTORIO VERTICALES, LETREROS DE EDIFICIOS, LETREROS DE AREA O DEPARTAMENTO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTI-SLIP ACRYLOTEX/DE COLOR MP TERRACOTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PODOTACTIL DE ARCILLA POLISINTETICA DE 30 CMS. DE ANCHO POR 30 CMS. DE LARGO, (GUIA DE DIRECCION Y CAMBIO DE DIRECCION).	
3.- FUENTE DE RECURSOS: FEDERAL, FOADIS (FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD),	
4.- PROGRAMA: EDIFICIOS PUBLICOS (EP)	
5.- SUB-PROGRAMA: N/A	
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA () INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	
7.- NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: C-FOADIS-15-MXL-DTOU-139	DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2015
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 4,878,110.43	
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS): \$ 4,593,476.10	
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL: DEL 04 DE ENERO DEL 2015 AL 03 DE MARZO DEL 2016.	
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN INCLUYENDO LOS CONVENIOS: DEL 04 DE ENERO DEL 2015 AL 16 DE MAYO DEL 2016.	
12.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL: DEL 04 DE ENERO DEL 2015 AL 16 DE MAYO DEL 2016.	

DATOS DE INVERSIÓN.

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF	OTROS
10010145660	10 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$4,902,219.00	\$4,902,219.00	-	-	-	-
TOTAL		\$4,902,219.00	\$4,902,219.00				

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

No. de Estimación	No. de Factura	Periodo de Ejecución	Importe Estimado con I.V.A.	Amortización con I.V.A.	Deducciones sin I.V.A.	Importe Líquido recibido con I.V.A.
# 01	A-226	04 de Enero al 10 de Enero del 2016	424,095.70	0.00	3,656.00	420,439.70
# 02	A-244	08 de Febrero al 29 de Febrero del 2016	926,325.68	0.00	7,985.56	886,542.86
# 03	A-250	01 de Marzo al 31 de Marzo del 2016	779,163.81	0.00	6,716.93	804,244.14
# 01 Ext.	A-252	01 de Marzo al 31 de Marzo del 2016	536,725.34	0.00	4,626.94	532,098.40
# 02 Ext.	A-258	01 de Abril al 30 de Abril del 2016	1,208,874.58	0.00	10,421.34	1,198,453.24
# 04,	A-262	01 de Abril al 30 de Abril del 2016	193,978.58	0.00	1,672.23	192,306.35
#03 Ext, Pend. Por Estimar	-	01 de Mayo al 16 de Mayo del 2016	477,891.20	0.00	4,119.76	473,771.44
# 05, Pend. Por Estimar	-	01 de Mayo al 16 de Mayo del 2016	46,421.22	0.00	400.19	46,021.03
TOTAL			4,593,476.10	0.00	39,598.95	4,553,877.16

Importe de la obra.

\$ 4,593,476.10 (incluye el I.V.A.)

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA .

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARÁ EL


CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2016
FIANZA NÚMERO: 1745345
IMPORTE: \$ 459,347.61
AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:30 HRS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2016, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:


**CONTRATISTA
COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**



ING. ARMANDO COVARRUBIAS RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN VIAL



ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE