



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 12:00 HORAS 18 DE FEBRERO DE 2016. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS C. ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL ING. ROBERTO CARLOS SAMANO ACOSTA, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. HUMBERTO GUZMAN ZAMUDIO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S. A. DE C. V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:	10010052460 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DEL HOSPITAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C.
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN:	“SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DEL HOSPITAL POSTERIORMENTE SE RENIVELARON LOS OCTAGONOS EN POZOS Y CUADRADOS EN CAJAS DE VALVULAS Y FINALMENTE SE PROCEDIO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.”
3.- FUENTE DE RECURSOS:	FONDO DE APOYO PARA LA GESTION DE INFRAESTRUCTURA (AGI).
4.- PROGRAMA:	VIALIDADES URBANAS (SI).
5.- SUB-PROGRAMA:	N/A
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA () INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (X) ADJUDICACIÓN DIRECTA ()
7.- NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	DE FECHA:
C-AGI-15-MXL-SI-109	03 DE NOVIEMBRE DE 2015
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 4,870,948.91
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS)	\$ 5,572,475.20
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL:	DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN INCLUYENDO LOS CONVENIOS:	DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
12.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL:	DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

DATOS DE INVERSIÓN.

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF	OTROS
10010139962	07 DE ABRIL DEL 2015	\$ 5,572,549.01	\$ 5,572,549.01	-	-	-	-
	TOTAL	\$ 5,572,549.01	\$ 5,572,549.01	-	-	-	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

EST	PERIODO	FACTURA		IMPORTE ESTIMADO C/IVA	DEDUCCIONES	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO C/IVA	IMPORTE EJERCIDO PAGADO C/I.V.A.
		NUM/FOLIO	FECHA				
1	04 AL 25 DE NOV DE 2015	323	25-nov-15	\$4,175,453.28	\$17,997.64	\$1,252,635.99	\$2,904,819.65
2	23 DE NOV AL 03 DE DIC DE 2015	341	04-dic-15	\$161,144.82	\$694.59	\$48,343.45	\$112,106.78
1 EXT	26 DE NOV AL 03 DE DIC DE 2015	342	04-dic-15	\$713,071.07	\$3,073.58	\$160,305.24	\$549,692.25
3	04 AL 15 DE DIC DE 2015	PENDIENTE		\$212,261.60	\$914.92		\$211,346.68
2 EXT	04 AL 15 DE DIC DE 2015			\$306,185.70	\$1,319.77		\$304,865.93
TOTALES=				\$5,568,116.48	\$24,000.50	\$1,461,284.68	\$4,082,831.29

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA .

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS

FECHA: **18 DE FEBRERO DE 2016**

FIANZA NÚMERO: **1730726**


IMPORTE: **\$ 557,247.52**

AFIANZADORA: **ACE FIANZAS MONTERREY S.A.**


PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 12:30 HRS DEL DÍA **18 DE FEBRERO DE 2016**, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:

**CONTRATISTA
ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S. A.
DE C. V..**



ING. HUMBERTO GUZMAN ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL



ING. HUMBERTO GUZMAN ZAMUDIO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

RECIBE:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN VIAL



ING. ROBERTO CARLOS SAMANO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE