

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 16 DE ENERO DEL 2017 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, EL C. ING. OSBALDO MACHADO MORALES SUPERVISOR DE OBRA, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. EMILIO ENRIQUE DAGDUG PAREDES, SUPERINENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTURA CADENA, S. A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

- | | |
|--|--|
| 1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:
10010052506 CONSTRUCCION DE BULEVAR GOMEZ MORIN, TRAMO LAZARO CARDENAS A BRAULIO MALDONADO (DEL KM. 4+530.00 AL KM. 7+221.27), MEXICALI, B.C. | |
| 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN: "CONSTRUCCION DE BULEVAR FORMADO POR TRES CARRILES DE CIRCULACION Y UN ACOTAMIENTO POR SENTIDO, EL CUAL CONSISTE EN LOS TRABAJOS DE: INSTALACION DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EXCAVACIONES Y ACARREOS, CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SEMAFORIZACION, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL." | |
| 3.- FUENTE DE RECURSOS: CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y PDR | |
| 4.- PROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (SI) | |
| 5.- SUB-PROGRAMA: | |
| 6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
LICITACIÓN PÚBLICA (X) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA: () | |
| 7.- NÚMERO DE CONTRATO:
C-CE-15-MXL-SI-90 | FECHA DE CONTRATACIÓN:
30 DE OCTUBRE DEL 2015 |
| 8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 52,199,929.05 | |
| 9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS): \$ 60,517,376.26 | |
| 10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:
DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 02 DE JULIO DEL 2016 | |
| 11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (INCLUYENDO LOS CONVENIOS):
DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 | |

DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

ESTIMACIÓN NO.	PERIODO	IMPORTE CON I.V.A. ESTIMADO (AUTORIZADO)		DEDUCCIONES			AMORTIZACION DEL ANTICIPO CON I.V.A.	IMPORTE C/IVA EJERCIDO (PAGADO)	TIPO	
		SEFUPU	ICIC	CMIC A1	DIF A 2	RETENCION Y/O DEVOLUCION				
1	06-nov-15	\$11,040,548.75	\$51,036.85	\$20,414.74	\$10,207.37	\$20,414.74	\$0.00	\$3,552,164.63	\$8,186,310.43	NORMAL
	30-nov-15									
2	01-dic-15	\$1,601,489.78	\$6,902.97	\$2,761.19	\$1,380.59	\$2,761.19	\$0.00	\$480,446.93	\$1,107,236.91	NORMAL
	31-dic-15									
3	01-ene-16	\$1,433,698.62	\$6,179.74	\$2,471.89	\$1,235.95	\$2,471.89	\$0.00	\$430,109.59	\$991,229.56	NORMAL
	31-ene-16									
4	01-feb-16	\$4,980,781.77	\$21,408.89	\$8,587.55	\$4,293.78	\$8,587.55	\$0.00	\$1,404,234.53	\$3,443,609.47	NORMAL
	29-feb-16									
5	01-mar-16	\$746,945.96	\$3,219.59	\$1,287.84	\$643.92	\$1,287.84	\$0.00	\$224,083.79	\$516,422.98	NORMAL
	31-mar-16									
6	01-abr-16	\$5,635,409.37	\$24,290.56	\$9,716.22	\$4,858.11	\$9,716.22	\$0.00	\$1,690,622.81	\$3,896,205.45	NORMAL
	31-abr-16									
7	01-may-16	\$7,292,298.19	\$31,432.32	\$12,572.93	\$6,286.46	\$12,572.93	\$0.00	\$2,187,689.46	\$5,041,744.09	NORMAL
	31-may-16									
1	01-may-16	\$3,826,262.16	\$16,492.51	\$6,597.00	\$3,298.50	\$6,597.00	\$0.00	\$1,147,878.65	\$2,645,308.50	EXTRAORD.
	31-may-16									
2	01-jun-16	\$228,230.90	\$983.75	\$393.50	\$196.75	\$393.50	\$0.00	\$68,470.06	\$157,793.35	EXTRAORD.
	30-jun-12									
8	01-jun-16	\$5,241,757.41	\$22,593.78	\$4,518.76	\$9,037.51	\$9,037.51	\$0.00	\$1,572,527.22	\$3,624,042.63	NORMAL
	30-jun-16									
9	01-jul-16	\$3,850,950.44	\$16,598.92	\$3,319.78	\$6,639.57	\$6,639.57	\$313,863.82	\$1,155,285.13	\$2,348,603.64	NORMAL
	31-jul-16									
10	01-ago-16	\$3,511,690.83	\$15,136.60	\$3,027.32	\$6,054.64	\$6,054.64	\$0.00	\$1,053,507.25	\$2,427,910.38	NORMAL
	20-ago-16									
11	21-ago-16	\$2,532,068.24	\$10,914.09	\$4,365.63	\$2,182.82	\$4,365.63	\$313,863.82	\$759,620.47	\$2,064,483.41	NORMAL
	31-ago-16									
3	01-sep-16	\$602,636.70	\$3,459.64	\$1,383.86	\$691.93	\$1,383.86	\$0.00	\$240,791.01	\$354,926.41	EXTRAORD.
	15-sep-16									
12	01-sep-16	\$632,724.11	\$2,727.26	\$1,090.90	\$545.45	\$1,090.90	\$0.00	\$189,817.23	\$437,452.36	NORMAL
	30-sep-16									
4	01-oct-16	\$2,932,643.87	\$12,640.71	\$5,056.28	\$2,528.14	\$5,056.28	\$0.00	\$879,793.16	\$2,027,559.30	EXTRAORD.
	31-oct-16									
13	01-nov-16	\$1,284,310.96	\$6,535.82	\$2,214.33	\$1,107.16	\$2,214.33	\$0.00	\$385,293.29	\$887,046.03	NORMAL
	20-nov-16									
14	21-nov-16	\$80,375.17	\$346.44	\$138.58	\$69.29	\$138.58	\$0.00	\$24,112.55	\$55,569.73	NORMAL
	25-nov-16									
5	21-nov-16	\$1,003,179.21	\$4,532.87	\$1,833.07	\$916.53	\$1,833.07	\$0.00	\$318,563.76	\$735,020.11	NORMAL
	25-nov-16									
6	29-nov-16	\$999,373.80	\$4,307.65	\$1,723.06	\$861.53	\$1,723.06	\$0.00	\$466,239.49	\$524,519.01	EXTRAORD.
	30-nov-16									
TOTAL		\$60,517,376.26	\$260,850.76	\$93,474.43	\$63,036.00	\$104,340.29	\$ 627,727.64	\$18,321,641.03	\$41,674,033.74	

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE ESTAN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS; ADEMAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUES DE ESTE ACTO DE RECEPCION SON UNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRA UNA FIANZA DE GARANTIA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V.

FIANZA NÚMERO: 1793324

MONTO: \$6,051,737.63

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 13:45 HORAS DEL 16 DE ENERO DEL 2017 SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA CADENA, S. A. DE C.V.


ING. EMILIO ENRIQUE DAGDUG PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA CADENA, S. A. DE C.V.




PA-ING. DANIEL DE LA TRINIDAD SOLIS
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO



ING. EDGAR ARTURO ALVARES ESCOTO
JEFE DE CONSTRUCCION VIAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO



ING. OSBALDO MACHADO MORALES
SUPERVISOR DE OBRA