



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO
DELEGACION TECATE

BAJA
CALIFORNIA
ESTADO DEL ESTADO

Acto de Entrega-Recepción Obras 2016

*10010056895 Reconstrucción y modernización de puente
peatonal y vehicular en Río Tecate km. 1+900, Tecate, B.C.*

Tecate, B. C. a, 06 de Febrero del 2018

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y exposición de motivos
 2. Lista de Asistencia
 3. Visita a la obra
 4. Acto de Entrega-Recepción
 5. Clausura
-



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO
DELEGACION TECATE



Acto de Entrega-Recepción
Obras 2016

10010056895 Reconstrucción y modernización de puente
peatonal y vehicular en Río Tecate km. 1+900, Tecate, B.C.

Tecate, B. C. a, 06 de Febrero del 2018

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELEFONO - CORREO ELEC.	FIRMA
ARQ BEATRIZ DEL PINO P	SECRETARIA DE LA CONTRAICIA	604 0 04 2068	
I.C Luis Manuel Nafanate Z	Constructor GUSA S.A. DE CV	656 256 7143	
ENRIQUE ESQUIVEL R.	OBRAS Y SERVICIOS MAO.	665 654 9231	
Luis F. Bravo Ch	SIDUE	103-75-23	

Gobierno del Estado de Baja California
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Acta de Entrega - Recepción física de la obra

(En cumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las 11:00 Horas del 06 de Febrero del 2018. Se reunieron en la sala de juntas de la SIDUE, el Arq. Luis Fernando Bravo Chávez, en representación del Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira, secretario de la SIDUE, Arq. Luis Fernando Bravo Chávez supervisor de obra de la SIDUE y CONSTRUCTORA GUSA, S.A. de C.V. representada por el C. Ing. José Bernardo Contreras Barriga, al C. Ing. Enrique Esquivel Rodríguez de Obras y Servicios Públicos del XXII Ayuntamiento y al Arq. Beatriz del Pino de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para llevar a cabo el acto de Entrega - Recepción física de los trabajos que se describen: los nombres y firmas que intervienen en este acto aparecen al final de esta acta y sus antefirmas en cada una de sus hojas restantes

1. Datos generales:

1.- Número y nombre de la obra o servicio:		
10010056895	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RIO TECATE KM. 1+900, TECATE, B.C.	
2.- Descripción de los trabajos que se reciben y entregan:		
SE REALIZARON TRABAJOS DE ESTABILIZACION CON PIEDRA EN CAUCE DE ARROYO, CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO REFORZADO (LOSAS, MUROS Y PARAPETOS), ENCAUZAMIENTO DE RIO (BORDO Y PROTECCION CON PIEDRA), OBRA PLUVIAL (ALCANTARILLAS Y CUNETAS), VIALIDADES DE ACCESO (TERRACERIAS, GUARNICIONES Y LOSA DE RODAMIENTO), REHUBICACION DE REDES DE AGUA (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO), SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.		
3.- Fuente de recursos: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF)		
4.- Programa: VIALIDADES URBANAS (SI)		
5.- Sub-Programa: 01		
6.- Modalidad de contratación:		
Licitación Pública (<input checked="" type="checkbox"/>)	Invitación a cuando menos tres personas ()	Adjudicación Directa: ()
7.- Número de contrato: C-FM-16-TCT-29		
Fecha de contratación: 23/12/2016		
8.- Fecha de inicio y terminación según contrato: DEL 01 DE MARZO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
9.- Fecha de inicio y terminación real (incluyendo los convenios): DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.		

2. Se hace constar de la existencia de la siguiente relación de planos de obra terminada correspondiente a los trabajos terminados:

Plano 01/02 Geometrico
Plano 02/02 Detalles constructivos

3. Se hace constar la existencia del archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos. (BITACORA DE OBRA, FOTOGRAFIA, ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA).

4. Datos de inversión.

Autorización y/o aprobación de los recursos:

No. de oficio Autorización y/o Aprobación	Fecha de Autorización y/o Aprobación	Importe	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
10010158926	10/03/17	20'000,000.00	20'000,000.00				
TOTAL APROBADO		20'000,000.00	20'000,000.00				

5. Relación de estimaciones generadas:

Estimación No.	Periodo	Fecha Factura	Importe con I.V.A. Estimado (autorizado)	Deducciones	Importe con I.V.A. Ejercido pagado	Tipo
		03/04/17			\$ 3'745,453.46	Anticipo
1	26/04/17 al 31/05/17	20/06/17	\$ 1'113,037.61	\$ 9,595.16	\$ 769,531.17	Normal
2	01/06/17 al 15/06/17	21/07/17	\$ 2'942,820.83	\$ 25,369.14	\$ 2'034,605.45	Normal
3	18/06/17 al 30/07/17	25/08/17	\$ 1'233,686.04	\$ 10,635.21	\$ 852,945.01	Normal
4	01/07/17 al 15/07/17	26/09/17	\$ 2'072,071.65	\$ 17,862.69	\$ 1'432,587.46	Normal
5	16/07/17 al 07/11/17	13/11/17	\$ 2'613,511.23	\$ 22,530.26	\$ 1'806,927.59	Normal
6	08/11/17 al 21/11/17	21/11/17	\$ 6'017,469.72	\$ 51,874.74	\$ 5'212,679.74	Normal
7	22/11/17 al 15/12/17	15/01/18	\$ 436,205.97	\$ 3,760.40	\$ 432,445.57	Finiquito
Totales			\$ 16'428,803.05	\$141,627.60	\$ 16'287,175.45	

Importe contratado Incluyendo los convenios	Importe:	(16'504,877.47 incluye el I.V.A.)
Importe total de obra estimada:	\$ 16'504,877.47	
Importe total de obra realmente ejecutada:	\$ 16'428,803.05	
Importe de obra no ejecutable: (saldo a cancelar)	\$ 76,074.42	

BAJA

6. Finiquito ver detalle anexo 1

Saldo finiquito (incluye I.V.A.)

Importe contratado incluyendo convenios	\$ 16'504,877.47
Importe total de obra estimada	\$ 16'428,803.05
Importe total de obra realmente ejecutada	\$ 16'428,803.05
Importe de obra no ejecutable: (saldo a cancelar)	\$ 76,074.42
Importe de anticipo por amortizar	\$ 0.00
Importe de finiquito	\$ 0.00
Importe a favor del contratista o contratante:	\$ 76,074.42

7. Importe total cierre contractual

Estimaciones pagadas	7	\$ 16'428,803.05
Anticipo por amortizar		\$ 0.00
Saldo finiquito		\$ 76,074.42
Total cierre contractual de obra:		\$ 16'504,877.47

El contratista declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato y manifiestan ambas partes que no existen adeudos por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

8. Garantías por defectos y vicios ocultos

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o vicios ocultos que se puedan presentar en los trabajos realizados objeto de la presente acta, para lo cual de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales, mediante la utilización de la garantía siguiente en caso de requerirse: **Fianza No. 1876619 por un importe de \$ 1'650,487.75 (un millón seiscientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 75/100 m.n.) de ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.**

Los trabajos se garantizan durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, mediante:

(Handwritten signatures and marks)

BAJA

Garantía por defectos o vicios ocultos.

Fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos.

Fianza número: 1876619

Fecha: 31 de Diciembre del 2017

Importe: \$ 1'650,487.75

Para constancia se levanta la presente acta a las 11:00 horas del 06 de Febrero del 2018.

Sabedores de su alcance y contenido firman las personas que intervienen.

Asistentes al acto de Entrega-Recepción física y firmas.

Entrega:
EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.


C. ING. JOSE BERNARDO CONTRERAS BARRIGA

Entrega:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO


ARQ. LUIS FERNANDO BRAVO CHAVEZ
Por ausencia del Delegado y con fundamento en el Artículo 71 del
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado

Entrega:
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. LUIS FERNANDO BRAVO CHAVEZ

Recibe:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
XXII AYUNTAMIENTO


ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ

INVITADOS:

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


ARO. BEATRIZ DEL PINO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

NO SE PRESENTO

EL ING. ENRIQUE ESQUIVEL MANIFIESTA LA NECESIDAD DE REMEDAR LAS PENDIENTES EXISTENTES EN LAS CUNETAS Y ALICATRIILLAS CONSTRUIDAS COMO PARTE DE LA OBRA



ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
1,650,487.75	PESOS	1876619	0	31-12-2017 ENDOSO 0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 1,650,487.75 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 31/12/2017 AL: 30/12/2018

Por CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.
Dirección: CARRETERA A SAN FELIPE KM 7, LOTE 21 F.P. OESTE, C.P. 21612 MEXICALI, B.C.

Ante GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
Dirección: CALZADA INDEPENDENCIA Y AV. DE LOS HEROES NO. 994, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. C.P. 21000

10010056895RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RIO TECATE KM 1+900, TECATE, B.C.

PARA GARANTIZAR Y RESPONDER POR CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CARRETERA A SAN FELIPE KM 7, LOTE 21 F.P. OESTE, C.P. 21612, MEXICALI, B.C. CON R.F.C. CGU-840103-SZ5, LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y/O VICIOS OCULTOS DE LA OBRA EN QUE INCURRIERAN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C-FM-16-TCT-29, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIVO A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: 10010056895 RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RIO TECATE KM 1+900, TECATE, B.C., CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE \$16,504,877.47 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE CONSTITUYE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD \$1,650,487.75 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y TENDRA UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. EXPRESAMENTE DECLARA A) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE LA OBRA PUDIERA PRESENTAR Y QUE RESULTARE A CARGO DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA ENTIDAD, EN ESTE ULTIMO CASO LA FIANZA TENDRA VIGOR HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES, B) EN CASO DE QUE NO HAYA NINGUNA RECLAMACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA, LA PRESENTE FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE CANCELADA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, C) EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO Y AL EFECTO ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. PAGARA EN TERMINOS DE LA LEY, ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO.-FIN DE TEXTO-

pedido en OFICINA 00551, CULIACAN, SINALOA

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.



FIRMA DIGITAL

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVÉS DE SOCURSALES BANCARIAS EN CASO DE SER PAGOS MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS

RAFAEL SANCHEZ MADRID
SAUR730715UCI

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras
MEMORIO DE LA TACADURA O ENMIENDA DE INSTITUCIONES DE GARANTIA S.A.
C. FMO0530402PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Consulte nuestros datos de privacidad en
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0919 0522 76



10010056895RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RIO TECATE KM 1+900, TECATE, B.C. 31/12/2017 ENDOSO 0000



Gobierno del Estado de Baja California
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Finiquito de la obra

(En cumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

En la ciudad de Tecate del Estado de Baja California, siendo las 11:00 horas del 06 de Febrero del 2018. Se reunieron en la sala de juntas de la SIDUE, sita en Ave. Eusebio Kino No. 1178, Fracc. El Descanso, el Arq. Luis Fernando Bravo Chávez en representación del Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira Secretario de la SIDUE, Arq. Luis Fernando Bravo Chávez supervisor de obra de la SIDUE y CONSTRUCTORA GUSA, S.A. de C.V. representada por el C. Ing. José Bernardo Contreras Barriga por parte de la contratista, para llevar a cabo el acto de finiquito de los trabajos que se describen; los nombres y firmas que intervienen en este acto aparecen al final del documento y sus antefirmas en cada una de sus hojas restantes.

Datos generales:

1.- Número y nombre de la obra o servicio:		
10010056895	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RIO TECATE KM. 1+900, TECATE, B.C.	
2.- Descripción de los trabajos que se reciben y entregan: SE REALIZARON TRABAJOS DE ESTABILIZACION CON PIEDRA EN CAUCE DE ARROYO, CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO REFORZADO (LOSAS, MUROS Y PARAPETOS), ENCAUZAMIENTO DE RIO (BORDO Y PROTECCION CON PIEDRA), OBRA PLUVIAL (ALCANTARILLAS Y CUNETAS), VIALIDADES DE ACCESO (TERRACERIAS, GUARNICIONES Y LOSA DE RODAMIENTO), REHUBICACION DE REDES DE AGUA (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO), SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.		
3.- Fuente de recursos: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF)		
4.- Programa: VIALIDADES URBANAS (SI)		
5.- Sub-Programa: 01		
6.- Modalidad de contratación:		
Licitación Pública (<input checked="" type="checkbox"/>) Invitación a cuando menos tres personas () Adjudicación Directa: ()		
7.- Número de contrato: C-FM-16-TCT-29	Fecha de contratación: 23/12/2016	
8.- Fecha de inicio y terminación según contrato: DEL 01 DE MARZO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
9.- Fecha de inicio y terminación real (incluyendo los convenios): DEL 26 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Saldo del finiquito.

	Importe: \$16'504,877.47 (incluye el I.V.A.)
Importe contratado Incluyendo los convenios:	\$ 16'504,877.47
Importe total de obra estimada: (Importe estimado)	\$ 16'428,803.05
Importe total de obra realmente ejecutada: (Importe ejercido)	\$ 16'428,803.05
Importe de obra no ejecutable: (saldo a cancelar)	\$ 76,074.42
Importe anticipo por amortizar:	\$ 0.00
Importe finiquito:	\$ 16'428,803.05
Saldo a favor del contratista o contratante:	\$ 76,074.42

Importe total cierre contractual.

	Importe: \$16'504,877.47 (incluye el I.V.A.)
Estimaciones pagadas: 7	\$ 16'428,803.05
Anticipo por amortizar:	\$ 0.00
Saldo finiquito:	\$ 76,074.42
Total cierre contractual de obra o servicio:	\$ 16'504,877.47

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato y manifiestan ambas partes que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

El presente finiquito no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o vicios ocultos que se puedan presentar en los trabajos realizados del presente finiquito, para lo cual de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales mediante la utilización de cualquiera de las garantías siguientes en caso de requerirse:

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, el contratista garantiza mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos con la fianza No. 1876619, de fecha 31 de Diciembre del 2017, por un importe de \$ 1'650,487.75 (un millón seiscientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 75/100 m.n.)

Los datos de estimaciones del contrato se resumen en el anexo No. 1

Para constancia se firma el presente finiquito a las 11:00 horas del 06 de Febrero del 2018. Enterados de su alcance y contenido firman las personas que intervienen.

Asistentes al acto de finiquito y firmas.

EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA GUSA. S.A. DE C.V.


C. ING. JOSE BERNARDO CONTRERAS BARRIGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO


ARQ. LUIS FERNANDO BRAVO CHAVEZ
Por ausencia del Delegado y con fundamento en el Artículo 71 del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado

SUPERVISOR DE LA OBRA


ARQ. LUIS FERNANDO BRAVO CHAVEZ



Gobierno del Estado
Libre y Soberano de
Baja California



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCIÓN DELEGACIÓN TECATE	
NÚMERO DEL OFICIO	075
EXPEDIENTE	

SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

ASUNTO:

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE ENERO DEL 2018.

ING. JOSÉ BERNARDO CONTRERAS BARRIGA
CONSTRUCTORA GUSA, S.A. de C.V.
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO SE LE CITA A USTED AL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

0010055295 "RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RÍO TECATE KM. 1+900, TECATE, B. C." C-FM-16-TCT-29	MARTES 06 DE FEBRERO 11:00 A.M.
--	------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE

ARQ. HECTOR LEMUS VELA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
ESPACHAD
JAN 30 2018
ESPACHAD
DELEGACION TECATE, B.C.

Recibi

26 Feb / 2018

- C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA-Secretario de la SIDUE
- C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA.-Subsecretario de la SIDUE
- C.C.P. ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRÍGUEZ. Coord. Técnico Especializado de Contraloría.
- C.C.P. EXP/MIN
- FBC/aida



Gobierno del Estado
Libre y Soberano de
Baja California



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCIÓN DELEGACIÓN TECATE	
NÚMERO DEL OFICIO	074
EXPEDIENTE	

ASUNTO:
SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE ENERO DEL 2018.

ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRÍGUEZ
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
CIUDAD.

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS INVITAR A USTED A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010055295 "RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RÍO TECATE KM. 1+900, TECATE, B. C." C-FM-16-TCT-29	MARTES 06 DE FEBRERO 11:00 A.M.
---	------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE

ARQ. HECTOR LEMUS VELA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DELEGACIÓN TECATE
ESPIONADO
JAN 30 2018
DELEGACIÓN TECATE

C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA - Secretario de la SIDUE
C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA - Subsecretario de la SIDUE
ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRIGUEZ. Coord. Técnico Especializado de Contratación

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECATE B.C.
RECIBIDO
21-Enero-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS

EXP/MIN
ILV/LFBC/aida



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
DEPENDENCIA	
SECCIÓN DELEGACIÓN TECATE	
NÚMERO DEL OFICIO	073
EXPEDIENTE	

ASUNTO: SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN - ENTREGA

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE ENERO DEL 2018.

MTRO. BLADIMIRO HERNANDEZ DÍAZ
SRIO. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
MEXICALI, B. C.


POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS INVITAR A USTED A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010055295 "RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RÍO TECATE KM. 1+900, TECATE, B. C." C-FM-16-TCT-29	MARTES 06 DE FEBRERO 11:00 A.M.
--	------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE

ARQ. HECTOR LEMUS VELA



- C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA-Secretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
- C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA-Subsecretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
- ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRÍGUEZ. Coord. Técnico Especializado de Contraloría Tijuana, B.C.

EXP/MIN
#LV/LFBC/aida



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCIÓN DELEGACIÓN TECATE	
NÚMERO DEL OFICIO	072
EXPEDIENTE	

ASUNTO: SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE ENERO DEL 2018.

C. FRANCISCO E. POSTLETHWAIPTE DUHAGON
DIR. DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
MEXICALI, B. C.


POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS INVITAR A USTED A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010055295 "RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN RÍO TECATE KM. 1+900, TECATE, B. C." C-FM-16-TCT-29	MARTES 06 DE FEBRERO 11:00 A.M.
---	------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE

ARQ. HECTOR LEMUS VELA



C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA-Secretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA.-Subsecretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRÍGUEZ.-Coord. Técnico Especializado de Contraloría Tijuana, B.C.

EXP/MIN
ILV/LFBC/aida