

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA SECRETARÍA, EL C. ING. DANIEL GARCÍA ZARAGOZA, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. MARIO ARMANDO ARANDA MIRANDA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARCA DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA: 10010057540 REPOSICIÓN DE EMISORES DE AGUAS NEGRAS POR EL ACCESO TIJUANA - MEXICALI, EN MEXICALI, B.C.	
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN: SE REALIZÓ PERFILADO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN DE TUBERÍAS, REUBICACIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y DE FIBRA ÓPTICA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VAYEA) Y PIEZAS ESPECIALES, RETIRO DE TRAMOS Y CANCELACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA, RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS, REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. CON LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, BUSCA EXTENDER LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE LAS TUBERÍAS DE ASBESTO-CEMENTO DE 36" Ø, Y EN CONJUNTO CON LA REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 24" Ø, SE ASEGURARÁ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A CONDUCIR LAS AGUAS NEGRAS DE LA CIUDAD PARA SU PROCESAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COL. ZARAGOZA.	
3.- FUENTE DE RECURSOS: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF)	
4.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA () INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA: (X)	
5.- NÚMERO DE CONTRATO: D-FF-17-MXL-63	FECHA DE CONTRATACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2017
6.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 13,449,999.99
7.- IMPORTE FINAL CONTRATADO:	\$ 13,449,999.99
8.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: DEL 15 DE ENERO DE 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018.	
9.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL: DEL 22 DE FEBRERO DE 2018 AL 25 DE JUNIO DE 2018.	

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



DATOS DE INVERSIÓN:

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
10010164932	18-DIC-17	\$ 13,449,999.99	\$ 13,449,999.99	-	-	-	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:



ESTIM NO.	PERÍODO	FECHA FACTURA	IMPORTE S/I.V.A. ESTIMADO (AUTORIZADO)	DEDUCCIONES	AMORTIZACION ANTICIPO	RETENCIONES / DEVOLUCIONES	IMPORTE C/IVA EJERCIDO (PAGADO)	TIPO
1 (UNO)	22-FEB-18	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NORMAL
	28-FEB-18					\$ -		
2 (DOS)	1-MAR-18	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NORMAL
	31-MAR-18					\$ -		
3 (TRES)	1-APR-18	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NORMAL
	30-APR-18					\$ -		
4 (CUATRO)	1-MAY-18	12-JUN-18	\$ 2,931,667.10	\$ 146,583.35	\$ 79,500.13	\$ -	\$ 2,351,197.02	NORMAL
	19-MAY-18					\$ -		
5 (CINCO)	20-MAY-18	26-JUN-18	\$ 2,209,211.72	\$ 10,460.59	\$ 662,763.52	\$ -	\$ 1,771,787.79	NORMAL
	29-MAY-18					\$ -		
6 (SEIS)	30-MAY-18	27-JUN-18	\$ 484,505.22	\$ 24,225.26	\$ 145,351.57	\$ -	\$ 388,573.18	NORMAL
	6-JUN-18					\$ -		
7 (SIETE)	7-JUN-18	27-JUN-18	\$ 419,879.86	\$ 20,993.99	\$ 125,963.96	\$ -	\$ 336,743.64	NORMAL
	8-JUN-18					\$ -		
1 (UNO EXTRA)	7-JUN-18	27-JUN-18	\$ 900,094.86	\$ 45,004.74	\$ 270,028.46	\$ -	\$ 721,876.07	EXTRA
	8-JUN-18					\$ -		
8 (OCHO)	9-JUN-18	27-JUN-18	\$ 1,079,661.89	\$ 53,983.10	\$ 323,898.57	\$ -	\$ 865,888.83	NORMAL
	12-JUN-18					\$ -		
2 (DOS EXTRA)	13-JUN-18	27-JUN-18	\$ 742,173.65	\$ 37,108.69	\$ 222,652.10	\$ -	\$ 595,223.26	EXTRA
	16-JUN-18					\$ -		
9 (NUEVE)	13-JUN-18	27-JUN-18	\$ 642,067.21	\$ 32,103.36	\$ 192,620.16	\$ -	\$ 514,937.91	NORMAL
	16-JUN-18					\$ -		
10 (DIEZ)	17-JUN-18	27-JUN-18	\$ 1,036,382.92	\$ 51,819.15	\$ 310,914.88	\$ -	\$ 831,179.10	NORMAL
	21-JUN-18					\$ -		
11 (ONCE)	22-JUN-18	27-JUN-18	\$ 1,149,183.15	\$ 57,459.16	\$ 344,754.95	\$ -	\$ 921,644.88	NORMAL
	25-JUN-18					\$ -		
			\$ 11,594,827.58	\$ 579,741.39	\$ 3,478,448.30	\$ -	\$ 9,299,051.68	

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA DEBERÁ ELABORARSE EN EL PLAZO DE 15 DIAS, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SERÁN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
FIANZA NÚMERO: 1966131
IMPORTE: \$ 1,345,000.00
AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.



PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 13:00 HORAS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:

CONTRATISTA
ARCA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.



ING. MARIO ARMANDO ARANDA MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO



ING. DANIEL GARCÍA ZARAGOZA
SUPERVISOR DE OBRA


RECIBE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO



ING. EDGAR A. ALVAREZ ESCOTO
JEFE DPTO. DE CONSTRUCCION VIAL