

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 09 DE JULIO DEL 2018 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS C. ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL, ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. JAVIER BAHENA MENDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA: "10010057541 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. (EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS DE BLVD. LOPEZ MATEOS A BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.).	
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN: LA COLOCACIÓN DE UNA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA DE PG 76-22 H JNR-1, CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS OCTAGONALES EN POZOS DE VISITAS SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE ANILLO EN AGUA POTABLE, BOCAS DE TORMENTAS, LA COLOCACIÓN DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AMBOS CUERPOS.	
3.- FUENTE DE RECURSOS: FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO, (FF)	
4.- PROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (SI)	
5.- SUB-PROGRAMA: N/A	
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA (X) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA ()	
7.- NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	DE FECHA:
C-FF-17-MXL-37	18 DE DICIEMBRE DEL 2017
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 5,323,994.97	
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS): \$ 5,183,525.20	
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL: DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 24 DE ABRIL DEL 2018.	
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN INCLUYENDO LOS CONVENIOS: DEL 27 DE ENERO DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018.	
12.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL: DEL 27 DE ENERO DEL 2018 AL 26 DE MAYO DEL 2018.	





DATOS DE INVERSIÓN.

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF	OTROS
10010162167	29 DE AGOSTO DEL 2018	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	-	-	-	-
TOTAL		\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	-	-	-	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

No. DE ESTIMACIÓN	No. DE FACTURA	PERIODO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO CON I.V.A.	AMORTIZACION CON I.V.A.	DEDUCCIONES SIN I.V.A.	IMPORTE LIQUIDO RECIBIDO CON I.V.A.
# 01	G-1346	27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	\$951,314.35	\$285,394.30	\$41,004.93	\$624,915.12
# 02	G-1381	01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2018	\$1,243,419.78	\$373,025.93	\$53,595.68	\$816,798.16
# 03	G-1412	16 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2018	\$1,241,182.10	\$372,354.63	\$53,499.22	\$815,328.25
# 04	G-1460	13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$557,657.11	\$167,297.14	\$24,036.95	\$366,323.03
# 05	G-1493	14 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$152,121.03	\$45,636.31	\$6,556.94	\$99,927.78
# 06	G-1501	21 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2018	\$416,889.36	\$125,066.80	\$17,969.37	\$273,853.19
# 01 Ext.	G-1502	21 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2018	\$620,941.45	\$228,423.37	\$26,764.71	\$365,753.36
			\$5,183,525.20	\$1,597,198.48	\$223,427.80	\$3,362,898.89


Importe de la obra.

\$ 5,183,525.20 (incluye el I.V.A.)

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA .

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.





DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2017

FIANZA NÚMERO: 1920371

IMPORTE: \$ 518,352.52

AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:30 HRS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2018, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:

RECIBE:

**CONTRATISTA
CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE
C.V.**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO**



**ING. JAVIER BAHENA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA**



**ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ
ESCOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN VIAL**



**ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE**

